

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA BARRAGEM PIRAI

ITEM	ATIVIDADE	CUSTO (R\$)	PERIODO	TIPO DE VALOR	PERÍODO																		Total (R\$)	Total (%)
					Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18		
1	CANTEIRO DE OBRAS LOCAL, ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	1.957.224,25	72	Custo	108.734,68	108.734,68	108.734,68	108.734,68	108.734,68	108.734,68	108.734,68	108.734,68	108.734,68	108.734,68	108.734,68	108.734,68	108.734,68	108.734,68	108.734,68	108.734,68	108.734,68	108.734,69	1.957.224,25	2,281%
				Porcentagem	0,127%	0,127%	0,127%	0,127%	0,127%	0,127%	0,127%	0,127%	0,127%	0,127%	0,127%	0,127%	0,127%	0,127%	0,127%	0,127%	0,127%	0,127%		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	889.448,58	36	Custo	495.419,79	49.253,60	49.253,60	49.253,60	49.253,60	49.253,60	49.253,60	49.253,60	49.253,59										889.448,58	1,037%
				Porcentagem	0,577%	0,057%	0,057%	0,057%	0,057%	0,057%	0,057%	0,057%	0,057%											
3	OBRAS DO RESERVATÓRIO	1.725.303,93	24	Custo							287.550,66	287.550,66	287.550,66	287.550,66	287.550,66	287.550,63							1.725.303,93	2,011%
				Porcentagem						0,335%	0,335%	0,335%	0,335%	0,335%	0,335%									
4	OBRAS DE DESVIO DO CURSO DE ÁGUA	5.054.514,34	4	Custo	5.054.514,34																	5.054.514,34	5,891%	
				Porcentagem	5,891%																			
5	BARRAGEM	36.483.879,26	68	Custo		2.146.110,54	2.146.110,54	2.146.110,54	2.146.110,54	2.146.110,54	2.146.110,54	2.146.110,54	2.146.110,54	2.146.110,54	2.146.110,54	2.146.110,54	2.146.110,54	2.146.110,54	2.146.110,54	2.146.110,54	2.146.110,54	2.146.110,62	36.483.879,26	42,521%
				Porcentagem		2,501%	2,501%	2,501%	2,501%	2,501%	2,501%	2,501%	2,501%	2,501%	2,501%	2,501%	2,501%	2,501%	2,501%	2,501%	2,501%	2,501%		
6	TORRE DE TOMADA DE ÁGUA E GALERIA DA BARRAGEM	738.105,55	16	Custo				184.526,39	184.526,39	184.526,39	184.526,38												738.105,55	0,860%
				Porcentagem			0,215%	0,215%	0,215%	0,215%														
7	VERTEDOR DE EXTRAVASÃO DA BARRAGEM	19.719.829,73	16	Custo								4.929.957,43	4.929.957,43	4.929.957,43	4.929.957,44							19.719.829,73	22,983%	
				Porcentagem						5,746%	5,746%	5,746%	5,746%											
8	GALERIA, MUROS E STP PROVISÓRIO	5.440.302,58	12	Custo									1.813.434,19	1.813.434,19	1.813.434,20							5.440.302,58	6,340%	
				Porcentagem						2,113%	2,113%	2,113%												
9	CANAL DE RESTITUIÇÃO E CANAL DE DESCARGA	6.651.000,79	12	Custo									2.217.000,26	2.217.000,26	2.217.000,27							6.651.000,79	7,751%	
				Porcentagem						2,584%	2,584%	2,584%												
10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	5.670.628,56	16	Custo				708.828,57	1.417.657,14	1.417.657,14	1.417.657,14	708.828,57										5.670.628,56	6,609%	
				Porcentagem			0,826%	1,652%	1,652%	1,652%	0,826%													
11	MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	801.030,00	16	Custo					200.257,50	200.257,50	200.257,50	200.257,50										801.030,00	0,934%	
				Porcentagem				0,233%	0,233%	0,233%	0,233%													
12	ADUTORA DE INTERLIGAÇÃO	671.490,78	16	Custo														167.872,70	167.872,70	167.872,70	167.872,68	671.490,78	0,783%	
				Porcentagem											0,196%	0,196%	0,196%	0,196%						
TOTAL (R\$)		85.802.758,35			5.658.668,81	2.304.098,82	2.304.098,82	3.197.453,78	4.106.539,85	4.106.539,85	4.394.090,50	3.500.735,55	7.521.606,90	11.502.787,76	11.502.787,76	11.502.787,76	2.254.845,22	2.254.845,22	2.422.717,92	2.422.717,92	2.422.717,92	2.422.717,99	85.802.758,35	100,000%
TOTAL (%)					6,595%	2,685%	2,685%	3,727%	4,786%	4,786%	5,121%	4,080%	8,766%	13,406%	13,406%	13,406%	2,628%	2,628%	2,824%	2,824%	2,824%	2,824%		